Ing. Štefan Čižmár, Kaluža 119, 072 36 Kaluža

Kaluža, 22.09.2026

V e c : Vyjadrenie projektanta ku zmenám, ktoré navrhuje zhotoviteľ
Stavba: Rozšírenie kanalizácie Petrovce n.L. - Ortáš + rekonštrukcia ČS v obci

1. Zmena vystrojenia šachty na výtlačnom potrubí, t.z. 1 ks ventil automatický odvzdušňovací sa vymení za 1 ks preplachovacej súpravy pri stavebnom objekte **SO 02 Výtlačné potrubie.**

Zdôvodnenie: Je potrebné vymeniť armatúru - ventil automatický odvzdušňovací za preplachovaciu súpravu na odpadovú vodu, nakoľko z technického hľadiska je výhodnejšie osadiť preplachovaciu súpravu, kedy je možnosť cez túto armatúru v prípade potreby potrubie prečistiť. Zmena je spôsobená drobnou chybou pri projektovaní.

Porovnanie cenníkových cien CENKROS CENEKON II. polrok(cena v eur bez DPH)

Ventil automatický odvzdušňovací DN 80, do PN 16	*1226,92*
Preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 50	*1255,12*

V rozpočte ZoD je uvádzaná cena za ventil automatický odvzdušňovací **755,75 eur bez DPH.** Pri zmene tejto položky na „preplachovaciu súpravu na odpadovú vodu DN 50" sa cena armatúry nenahrádza cenníkovou cenou, ostáva v pôvodnej výške.

2. Zmena poklopu pri ČS2 (1ks) a ČS3 (1ks) rozmeru 650/700 mm na poklop rozmeru 600/600 mm pri stavebnom objekte **SO 04 Rekonštrukcia ČS v obci.**

Zdôvodnenie: Je potrebné vymeniť oceľový poklop pri čerpacej stanici ČS2 a ČS3 rozmeru 650/700 mm na rozmer 600/600 mm, nakoľko sa rozmerovo väčší poklop nezmestí pre osadenie na vnútorné rozmery existujúcej šachty ČS2 a ČS3. Zmena je spôsobená drobnou chybou pri projektovaní.

Porovnanie cenníkových cien CENKROS CENEKON nie je možné, keďže položky sa tam nenachádzajú.

3. Zmena plastových poklopov ČS1 na materiál liatinový pri stavebnom objekte **SO 03 Čerpacia stanica.**

Zdôvodnenie: Je potrebná zmena plastových poklopov na liatinové z dôvodu vyššej životnosti liatinového poklopu, nakoľko v mieste výstavby ČS1 je v súčasnoti pohyb ťažkej poľnohospodárskej techniky

Porovnanie cenníkových cien CENKROS CENEKON nie je možné, keďže položky sa tam nenachádzajú.

4. Dopracovanie 6 ks kanalizačných a vodovodných prípojok

Odpoveď: Zmena, resp. dopracovanie 6 ks kanalizačných a vodovodných prípojok je spôsobená novou výstavbou rodinných domov.

Zmeny v rozpočte sú predmetom samostatnej prílohy vo formáte xls.

Ing. Štefan ČIŽMÁR autorizovaný stavebný inžinier 6935 * 12 Konštrukcie inžinierskych stavieb

Ing. Štefan Čižmár

Vybavuje : Ing. Štefan Čižmár
tel. : +421 910 920 988
e-mail : ekosprosro@gmail.com

Ing. Michal DINIČ stavebný dozor SKSI Ev. č. 08753 Vydala Slovenská komora stavebných inžinierov

OBEC PETROVCE NAD LABOREC